



HAKKARI
ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI YATIRIM İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	3
1. Genel Değerlendirme	4
Misyon ve Vizyon	4
Stratejik Amaç ve Hedefler	4
1. 1. Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları	6
1. 2. Hizmet Kapasitesi	7
1. 3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme	9
2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları	10
2. 1. Devam Eden Projeler	10
2. 1. 1 Kamu Yatırımları Projeleri	10
3. Öneriler	11
2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	12

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. Maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin harcama ve yatırımların gerçekleşme durumları ile yürütülen çalışmaların içeriği açıklanmaktadır.

2015 Yılı Yatırım Programında yer alan işlerden Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 104 Dairelik Lojman Binaları %80 oranında, Merkezi Derslik Binası %47 oranında tamamlanmış olup, 2016 yılı inşaat sezonu içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Yine aynı proje kapsamında sürdürülmekte olan TOKİ Protokolüne bağlı Mühendislik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Merkezi Kütüphane, Rektörlük Hizmet Binası, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, SKS ve Mediko Sosyal Binalarının yapım işlerine başlanmış olup, bu işlerin 2018 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmiştir. Kampüs altyapısı projesi kapsamında Teshin Merkezi Binası, Atölye Binası ve Merkez Kampüsü Genel Altyapı işleri, kampüs içi yol ve kaldırım yapım işi, Çevre düzenleme işleri yapılan sözleşmeler kapsamında devam etmektedir.

Spor sektörü kapsamında yapılacak olan 1500 kişilik kapalı spor salonu ve açık spor alanları işleri TOKİ 2. Etap işi kapsamında devam etmektedir.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında, akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları ile elektronik ve basılı yayın alımları karşılanmış olup, eğitim-öğretim altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir.

AR-GE alanında projelendirilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Bilim Evi projemize ait binamızın yapımı TOKİ 2. Etap işi kapsamında başlatılmış olup ve 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemize; eğitim, sağlık, spor ve bilimsel araştırmalar sektörlerinde 2015 yılı yatırımları için 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle toplam 12.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 13.879.638-TL ekleme işlemi ile toplam 25.879.638,00-TL'ye çıkarılmıştır. 2015 Yılı içerisinde 10.088.254,00-TL yatırım harcaması gerçekleştirilerek yatırım ödeneklerinin kullanımı % 38,98 oranında gerçekleştirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Üniversitemizin geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen personele teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN
Rektör

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Hakkari Üniversitesi; var olan kaynakları içinde bulunan şartlar içerisinde kaynağa dönüştürülebilecek tüm doğal ve kültürel zenginlikleri ile insana saygı anlayışı, farklılıkların koşulsuz kabulüyle fikri hürriyetlerin ifade bulduğu, bilimselliğin ve özgünlük çerçevesinde yapılan araştırmaların niceliksel olarak değer bulmaktan öteye geçtiği, sadece eğitim alanların değil, eğitim verenlerin de hür düşünceye sahip olduğu, ayrıca bu özgürlük anlayışının çözüm süreçlerine olumlu katkısının değer bulduğu bir ortamda, bilimi ezberciliğe hapsedilmekten kurtarıp, özgür araştırmalar ve yaratıcı faaliyetlerle bilim zihniyetini kazanmak ve kazandırmaktır.

Vizyon

Empatik bir bakışa sahip, düşüncelerin hür, farklılıkların güzelliği ve hoşgörüsü içerisinde, bireysel ve toplumsal bazda kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen, mutlu, yaratıcı, bilimden fayda sağlayan, araştırmacı, özgür ve güvenli bir üniversite olmaktır.

2013 - 2017 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER

AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

HEDEF

- 1.1. Etkin bir idari yapının kurulması
- 1.2. Öğrenci niteliğinin artırılması
- 1.3. İdari personelin niteliğinin artırılması
- 1.4. Akademik personelin niteliğinin artırılması
- 1.5. Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin geliştirilmesi
- 1.6. Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi
- 1.7. Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesi

AMAÇ 2: ÜNİVERSİTE ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI

HEDEF

- 1.1. Üniversite yerleşkesinin belirlenmesi, tüm birimlerin bağımsız fiziki mekanlara sahip olmasını sağlamak için yerleşke düzeninin sağlanması

- 1.2. Yeni öğrencileri programa hazırlama yöntem ve uygulamalarının geliştirilmesi
- 1.3. Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
- 1.4. Program kaynaklarının geliştirilmesi
- 1.5. Programların kapsam ve niteliklerinin geliştirilmesi
- 1.6. Öğrencilerin üniversite sisteminin faydalarından yararlanmasının sağlanması
- 1.7. Öğrencilere sunulacak eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin arttırılması
- 1.8. Programların bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması
- 1.9. Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun sağlanması
- 1.10. Mezunlar ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması

AMAÇ 3: KURUMUN TANINIRLIK VE İMAJININ YÜKSELTİLMESİ

HEDEF

- 1.1. Her türlü bilimsel faaliyet, araştırma, bilimsel toplantı, organizasyon vb. toplantılara katılım ve uluslararası işbirliği ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin en üst düzeyde teşvik edilmesi
- 1.2. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında disiplinler arası işbirliğinin arttırılması
- 1.3. Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına üniversitemizin katılımının arttırılması
- 1.4. Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların arttırılması

AMAÇ 4: AKADEMİK YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF

- 1.1. Akademik personelin nicelik ve niteliğinin arttırılması ve üstün niteliklerin korunmasına yönelik çalışmaların yapılması

AMAÇ 5: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEF

- 1.1. Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması
- 1.2. Eğitim-öğretim sürecindeki problemlerin belirlenmesi, çözüme yönelik ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi
- 1.3. Teknoloji Geliştirme Merkezi ile koordineli çalışacak bir uzaktan eğitim merkezinin kurulması
- 1.4. Üniversitenin uzaktan eğitime geçebilmesi için gerekli olan yazılım ürünlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi
- 1.5. Uzaktan eğitimin gerçekleştirilmesi
- 1.6. Üniversite içinden ve bölge paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda yeni teknolojiler üzerinde çalışılması

AMAÇ 6: TÜM PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF

- 1.1. Paydaşlarla iletişim ve işbirliği altyapısının geliştirilmesi
- 1.2. Bölgesel kalkınmadaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için bir veri tabanı oluşturulması
- 1.3. Bölgedeki paydaşlarla kalkınmaya yönelik sürdürülebilir işbirliği organizasyonunun yapılması
- 1.4. Sivil toplum, kamu ve özel kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliğine gidilerek üniversiteden beklentilerin netleştirilmesi
- 1.5. Bölgenin bilim, kültür spor ve sanat açısından gelişimine yön verilmesi
- 1.6. Kamu ve özel kuruluşlar ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması
- 1.7. Hakkari halkı ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması
- 1.8. Çevre komşu ülkelerde yaşayan halklarla sosyal ve kültürel ilişkilerin arttırılması

1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde de Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli bir Kurum olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

I) Finansman Kaynakları:

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

- 1) Kira Gelirleri
- 2) İkinci Öğretim Gelirleri
- 3) Örgün Öğretim Gelirleri
- 4) Hizmet Gelirleri

- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

II) Yasal Dayanaklar:

- 2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları
- 2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,

- 3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri,
- 2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri,
- 4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış gelirleridir.

1.2. Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz hizmet binaları Hakkari ili merkezinde Kıran Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Pehlivan Mahallesi olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

Üniversitemiz merkez kampus yerleşkesinde; tüm idari birimler, Karşıyaka Mahallesinde Çölemerik Meslek Yüksekokulu ve Pehlivan Mahallesinde Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürekli Eğitim Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Yüksekova Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez kampus alanları içerisinde personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Hakkari Üniversitesi Birimlerinin Faaliyet Gösterdiği Fiziki Alanlar

Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Kiralık		
Zeynel Bey Yerleşkesi Kampus Alanı	603.199	-	-	603.199	-
Fakülte Derslikleri Binası	3.510	-	-	3.510	-
Çölemerik M.Y. O. Ana Kampusu	16.500	-	-	16.500	-
İdari Bina (Eski Final Binası)	-	-	1.788	-	-
Yüksekova Kampusu	1.118.000	-	-	1.118.000	-
18 Dairelik Lojman	446	-	-	446	-
Sosyal Tesis Yerleşkesi	76.101	-	-	76.101	-
Medrese Binası	1.109	-	-	1.109	-
Rektörlük Konutu	-	-	2.820	2.820	-
Demiroğlu Binası	-	-	2.772	2.772	-
Yüksekova M.Y. Okulu Derslik Binası	-	-	-	-	-

AMAÇ 6: TÜM PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

2015 Yıl Sonu İtibarıyla Üniversitemizde 327 Akademisyen, 182 İdari personel bulunmak üzere toplam 509 personel ile hizmet sunulmaktadır.

ÜNVAN	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	3	-	-	3	-
Doçent	1	-	-	1	-
Yrd. Doçent	33	-	-	33	-
Öğretim Görevlisi	85	-	-	85	-
Okutman	21	-	-	21	-
Çevirici	0	-	-	0	-
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0	-	-	0	-
Araştırma Görevlisi	180	-	-	180	-
Uzman	4	-	-	4	-
TOPLAM	327	-	-	327	-

İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	136	-	-
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	33	-	-
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	-	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	11	-	-
TOPLAM	182	-	-

2015 Yıl Sonu itibarıyla üniversitemizde Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin toplam sayısı 2636'dır.

Birim Adı	Öğrenci Sayıları								
	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	Erkek	Kız	
Fakülteler	545	384	929	25	3	28	570	387	957
Yüksekokullar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enstitüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslek Yüksekokulları	909	770	1679	-	-	-	909	770	1679
Toplam	1454	1154	2608	25	3	28	1479	1157	2636

1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme

Hedeflenen:

- 1- Rektörlük Hizmet Binası yapılması
- 2- Kütüphane Binası yapılması
- 3- Eğitim Fak. Binası yapılması
- 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fak yapılması
- 5- Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması
- 6- İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii yapılması
- 7- 3000 m³ Su Deposu yapılması
- 8- Kongre Merkezi yapılması
- 9- Merkezi Derslik Binası yapılması
- 10- Mühendislik Fakültesi yapılması
- 11- Mediko Sosyal Binası yapılması
- 12- Teshin Merkezi Binası yapılması
- 13- Spor Salonu Binası yapılması
- 14- Amfi Tiyatro yapılması
- 15- BESYO ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yapılması
- 16- Kreş Binası yapılması
- 17- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası yapılması
- 18- Merkezi Kafeterya Binası yapılması
- 19- Atölye Binası yapılması

Gerçekleşen

- Önceki yıllardan devam eden Camii Projemizin 2016 yılı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.
- Önceki yıllardan devam eden 1. Etap Kapsamındaki 104 Dairelik Lojman Binaları, Merkezi Derslikler Binası ve Merkezi Kafeterya Binalarının 2016 yılı ilk yarısı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.

TERTİP	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	G E R Ç ORANI
06.1 Mamul Mal Alımları	3.195.000,00	3.253.137,98	339.077,08	10,42
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	100.000,00	15.323,48	15,32
06.4 Gayri Menkul Kamulaştırması	2.000,00	58.500,00	56.004,06	95,73
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.998.000,00	21.563.000,00	9.409.088,50	43,63
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	705.000,00	905.000,00	268.760,41	29,69
TOPLAM	12.000.000,00	25.879.637,98	10.088.253,53	38,98

2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırımları Projeleri

1. 2013 H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2015 yılında proje tutarı olarak 400.000,00-TL tahsis edilmiştir. Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle 571.238,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Toki tarafından yaptırılan 2. Etap İşlerine ait proje giderleri karşılanmıştır.

2. 2009H031250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (DAP)

Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı için 11.750.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2015 yılında proje tutarı olarak 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 5.246.740,99 -TL'dir, yılsonu itibariyle 2.326.365,73-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Toki tarafından yürütülmekte olan 1. Etap işlerine ait kampüs altyapısı giderleri karşılanmıştır.

Üniversitemiz kampüs altyapı çalışmaları kapsamında yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yolların yapımı, kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı için 19.000.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 2.400.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 9.081.261,46-TL'dir, yılsonu itibariyle 1.876.866,84-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Merkezi Derslik Binası (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor) çalışması sürdürülmektedir.

4. 2015H030090 Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı için 2.000.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2015 yılında proje tutarı olarak 3.195.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı harcama toplamı 2.339.077,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP)

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesisler Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı için 2.000.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 1.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 8.748.252,83-TL'dir, yılsonu itibariyle 4.367.484,68-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 104 Dairelik Lojman İnşaatları ile Merkezi Kafeterya Binası (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor) çalışmaları sürdürülmektedir.

6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DAP)

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı için 2.800.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 3.500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır, yılsonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

Bu proje kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı spor alanlarıyla ilgili, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Etap ihalesi sonucu yapım işi 2015 ekim ayındaki yer teslimi ile başlatılmış olup henüz herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir.

7. 2013K220860 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)

Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı için 1.300.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 52.316,70-TL tahsis edilmiştir.

Bu proje kapsamında yapılacak olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Bilim Evi işleri ile ilgili, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Etap ihalesi sonucu yapım işi 2015 ekim ayındaki yer teslimi ile başlatılmış olup henüz herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir.

8. 2015H030100 Yayın Alımı Projesi (DAP)

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2014 yılı bütçe çalışmalarında 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılsonu itibariyle 15.000,00-TL harcama yapılmıştır.

3. Öneriler

- İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının artırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması,

- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında yatırım ödeneklerinin inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak serbest bırakma oranlarının ayarlanması,

2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)
2009H031250	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Hakkari	23.000,	1.623,
2009H031260	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Hakkari	130.000,	33,
2009H031270	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Hakkari	14.000,	2.865,
2011H050050	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Hakkari	6.500,	0,
2016H032510	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Hakkari	100,	571,
2016H032520	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Hakkari	2.000,	339,
2016H032530	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Hakkari	500,	15,
2013K120860	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Hakkari	5600,	0
2013K120860	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2015	Hakkari	4.272,	0,
2013K120860	Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2016	Hakkari	3.490,	0,
					189.462,00	5.446,00







**HAKKARI
ÜNİVERSİTESİ**